

Số: 10 /BC-VPTT

Vinh Phúc, ngày 04 tháng 8 năm 2019

SỞ NN&PTNT TỈNH VINH PHÚC	
<b>ĐẾN</b>	Số:.....75.3.4
	Ngày: 5/8/2019
	Gửi:.....
	Lưu hồ sơ:.....

**BÁO CÁO NHANH**  
Công tác triển khai, ứng phó với bão số 3 (WIPHA)  
trên địa bàn tỉnh Vinh Phúc

**I. TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN**

**1. Diễn biến thời tiết**

Tối ngày 02/8/2019, sau khi bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh – Hải Phòng, hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa to, có nơi mưa rất to trên địa bàn tỉnh; tổng lượng mưa cả đợt tính đến 13 giờ ngày 04/8/2019 như sau:

Tại Vinh Yên 133mm, Tam Đảo 295mm, Tam Dương 89,2mm, Vĩnh Tường 173mm, Bình Xuyên 128mm và Phúc Yên 130mm.

**2. Thủy văn**

- Mực nước trên các sông chính như sông Hồng, sông Lô, sông Phó Đáy: Đang lên nhanh, nhưng vẫn ở mức thấp (*dưới thang cột thủy trí báo động*).


- Mực nước nội đồng: Đang lên ở mức khá cao, tại trạm đo cống Sáu Vó hồi 13h30 ngày 04/8 có Cose + 6.43 (đồng)/ + 6.53 (sông); Cống Sáu Vó đã đóng cống vào hồi 15h ngày 03/8 (có Cose phía đồng 5.82/ phía sông 5.84), nước từ các suối dãy núi Tam Đảo đang dồn về nhanh và việc tiêu thoát nước gặp khó khăn không tự chảy ra sông Cầu;

- Mực nước trên các hồ đập lớn: Mực nước tại các hồ chứa hồi 13h30 ngày 04/8 tăng nhanh, tuy nhiên vẫn ở mức dưới ngưỡng tràn từ 1,00 đến 5,00m, cụ thể như sau:

Tên hồ	Đại Lải	Lập Đình	Thanh Lanh	Xạ Hương	Làng Hà	Vinh Thành	Bản Long	Đồng Mô	Vân Trục	Bò Lạc
Mực nước	18,42	34,04	72,15	87,10	64,70	82,10	51,85	62,80	39,52	50,55
MN thiết kế	21,50	35,80	76,60	91,50	65,00	82,00	55,00	68,70	40,15	51,60
Chênh lệch	- 3,08	- 1,76	-4,45	-4,40	-0,30	+0,10	- 3,15	-5,90	- 0,63	-1,05

**II. TÌNH HÌNH ĐỀ ĐIỀU, HỒ ĐẬP**

**1. Về Đê, kè, cống**



Do lượng mưa khá lớn, nên suất hiện đợt lũ trên các triền sông chảy qua địa bàn tỉnh như: sông Hồng, sông Lô và sông Phó Đáy với biên độ lũ dao động từ 1m đến 3m. Tình hình đê, kè, công trên địa bàn tỉnh như sau:

- *Về Đê*: Bình thường, chưa có sự cố xảy ra;

- *Về kè*: Do lũ trên thượng nguồn sông Lô đổ về lên nhanh tiếp tục làm sạt lở mạnh kè xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô tại hai đoạn từ K2+00 đến K2+250 và đoạn từ K2+850 đến K3+100;

- *Về công*: Bình thường.

## **2. Về tình hình hồ, đập**

Do lượng mưa khá lớn, nên mực nước trên các sông suối, hồ đều lên nhanh. Tuy nhiên, mực nước tại các hồ, đập vẫn ở mức thấp nên hệ thống hồ đập vẫn đảm bảo an toàn.

## **III. TÌNH HÌNH THIẾT HẠI**

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố; các Công ty TNHH MTV Thủy lợi và các ngành tỉnh đến 13 giờ ngày 04/8 trên địa bàn tỉnh, như sau:

- Thiệt hại về người: Không;

- Thiệt hại tài sản: Không;

- Thiệt hại về hạ tầng thủy lợi, giao thông:

+ Về thủy lợi: Lũ gây sạt lở mạnh kè xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô;

+ Về giao thông: Không

- Thiệt hại về Lúa, hoa màu:

+ Lúa mất trắng: Không;

+ Lúa ngập úng nhẹ (ngập 2/3 cây lúa): Ngập 130ha lúa huyện Vĩnh Tường;

+ Hoa màu: Không.

## **IV. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ**

### **1. Cấp tỉnh**

Chủ động ứng phó với bão số 3, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã triển khai các biện pháp trước, trong và khi bão đổ bộ vào đất liền như:

- Trong các ngày 30/7, 31/7, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã ban hành các Công điện số 03 và 04/CĐ-VPTT đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 3;

- Ngày 01/8, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-PCTT yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành; các cơ quan đơn vị; các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi và nhân dân trong tỉnh triển khai một số nhiệm vụ cấp bách ứng phó với bão số 3;

- Trong các ngày 31/7 và mùng 02 và 03/8, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT- Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tỉnh; các Phó Giám đốc Sở nông nghiệp & PTNT, cùng Chánh Văn phòng Thường

trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và các đơn vị trong ngành nông nghiệp đi kiểm tra thực tế đồng ruộng, hệ thống công trình phòng lũ đề điều, hồ đập, hệ thống các trạm bơm tiêu úng, hệ thống các luống tiêu, sông tiêu, nhất là tại những vùng trọng điểm PCTT, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh để có nhưng chỉ đạo khắc phục ngay những sự cố, tồn tại công trình và nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão số 3; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thường trực, nhất là tại các công trình trọng điểm PCTT, hồ đập đang thi công dở dang đảm bảo 24/24h, để sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó đảm bảo phương châm "4 tại chỗ" khi có yêu cầu;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh duy trì lực lượng, phương tiện, hậu cần thường trực đảm bảo quân số để sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi có yêu cầu;

- Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đề điều, hồ đập và các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trước và sau khi bão đổ bộ vào đất liền;

- Văn Phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc đảm bảo 24/24h, huy động nhân lực tăng cường công tác trực ban từ ngày 31/7 đến ngày 04/8; chủ động khai thác, thu thập thông tin về mưa, bão để chủ động tham mưu đề xuất chỉ đạo kịp thời;

- Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cung cấp kịp thời, chính xác về tình hình khí tượng thủy văn, về bão số 03 để chỉ có những đạo ứng phó kịp thời với bão số 03.

## **2. UBND các huyện, thành phố**

- Chủ động cập nhật tình hình mưa, bão; tổ chức triển khai thực hiện công tác ứng phó với bão theo nội dung Công điện của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và Văn phòng thường trực;

- Tiến hành giải tỏa ách tắc tại các trục tiêu theo phân cấp quản lý;

- Rà soát và chủ động các phương án di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.

## **3. Các Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi**

- Đã chủ động kiểm tra luống tiêu và chuẩn bị nhân lực, vật tư, nhiên liệu, máy bơm để sẵn sàng tiêu úng khi có mưa lớn; kiểm tra an toàn hồ đập; chuẩn bị các phương án ứng phó khi có mưa lớn xảy ra; tiến hành tháo dỡ các vật cản, khơi thông luống tiêu để đảm bảo tiêu thoát nước nhanh;

- Vận hành hệ thống trạm bơm tiêu chủ động tiêu nước đệm: Trạm bơm Lũng Hòa, Vĩnh Sơn,...;

## **4. Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh**

Phối hợp cùng Văn phòng thường trực tăng cường thời lượng phát sóng đưa tin về diễn biến bão, các văn bản, Công điện của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đến các cấp chính quyền và nhân dân.

CHỦ M  
CHỈ HUY  
G CHỖ  
IÊN TẠI  
TÌM KIẾ  
TU NAN  
TINH P

## V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

### 1. Đối với Tổng cục Phòng, chống thiên tai

Hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Xử lý cấp bách sạt lở kè Bạch Lưu, xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

### 2. Đối với các huyện, thành phố

- Tháng 8 là tháng cao điểm của công tác PCTT, đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, hệ thống đê điều, hồ đập giải tỏa kịp thời tình trạng vi phạm đê điều, luồng tiêu, hồ đập để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập, luồng tiêu khi mưa lũ lớn xảy ra;

- Chỉ đạo, hướng dẫn người dân khôi phục, phục hồi, chăm sóc trà lúa mùa, hoa màu bị ảnh hưởng do ngập úng; ổn định đời sống người dân vùng ngập úng.

### 3. Đối với các Công ty TNHH một thành viên thủy lợi

- Phối hợp với các địa phương xử lý, giải tỏa các hành vi vi phạm công trình thủy lợi, luồng tiêu đảm bảo thông thoáng;

- Vận hành hết công suất các trạm bơm tiêu úng nhất là hệ thống trạm bơm thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường để cứu lúa bị ngập úng.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh báo cáo nhanh công tác triển khai, ứng phó với bão số 3 với những nội dung như trên./.

#### Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo TW về PCTT (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh, UBND tỉnh (b/c);
- Thành viên BCHPCTT&TKCN tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Công ty TNHH MTV Thủy lợi;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, CTTĐT (dưa tin);
- Lưu: VPTTBCH PCTT&TKCN tỉnh.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Sinh